北見市における冬期自主漏えい検査完了について

当社では、昨年1月の北見市におけるガス漏れ事故を受け、厳冬期における安全確保に 万全を期すため、市内のねずみ鋳鉄管が埋設されている路線と特別管理路線 において、冬 期自主漏えい検査を実施してまいりました。このたび、これらの冬期自主漏えい検査が全 て完了しましたので、ご報告いたします。

当社といたしましては、引き続き安全対策を着実に進めるとともに、市民の皆さまへの情報提供等、きめ細かな対応に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

【冬期自主漏えい検査の実施結果について】

ねずみ鋳鉄管路線および特別管理路線において自主的な漏えい検査を行った結果、継手の緩みなどによる微量の漏れが一部で発見されましたが、ただちに修理を行っております。 なお、漏えい検査の結果については、北見市と協力し、町内会を通じて対象路線の近傍にお住まいの皆さまへの報告を都度行っております。

今後も北見市内の埋設経年管(ねずみ鋳鉄管、白ガス管)につきましては、天然ガス転換が終了するまでの間、漏えい検査を年2回実施いたします。

冬期自主漏えい検査対象路線・実施期間

対象路線	漏えい検査実施期間	
	ボーリング検査	マンホール検査
ねずみ 鋳鉄管路線 (約 1.8km)	平成 20 年 1 月 10 日(木)~15 日(火)	第1回 平成20年2月1日(金)~2日(土) 第2回 平成20年2月18日(月)~19日(火) 第3回 平成20年3月4日(火) 第4回 平成20年3月18日(火)~19日(水) 第5回 平成20年4月2日(水)
特別管理路線 (約 8.0km)	平成 20 年 2 月 12 日(火)~20 日(水)	第1回 平成20年2月26日(火)~27日(水) 第2回 平成20年3月11日(火)~12日(水) 第3回 平成20年3月25日(火)~26日(水) 第4回 平成20年4月10日(木)

特別管理路線について

昨年 12 月に北見市において導管図情報と管種が異なる「ねずみ鋳鉄管」が2箇所で発見されたことを受け、「『ねずみ鋳鉄管』の可能性のある路線(昭和 44 年以前埋設の約 4.7 km)」と「追加的に調査が必要と考えられる路線(昭和 45 年~47 年埋設の約 3.3 km)」を「特別管理路線(約 8.0 km)」と位置づけ、これまでの「ねずみ鋳鉄管」埋設路線の管理と同様の安全対策を講じてきました。